

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 r.

(stan na dzień 30.06.2019 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2019 rok			% Wykonania	Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	120 000	120 000	0	-	Opracowano dokumentację projektową
2	Budowa drogi w ul. Wąwozowej I		82 000	81 381	99,2	Zakończono realizację zadania. Wykonano 48 mb. drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem
3	Budowa drogi w ul. Włoskiej II	200 000	200 000	0	-	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2019-2020
4	Budowa drogi w ul. Włoskiej III	180 000	263 570	0	-	Wszczęto procedurę przetargową. Realizacja planowana w latach 2019-2020
Razem:		500 000	665 570	81 381	12,2	