

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2014 r.
(stan na dzień 30.06.2014 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2014 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Uzbrojenie ul. Liliowej	35 000	43 740		W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej z uwagi na zmiany mpzp. Planowany termin opracowania to listopad 2014 roku.
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	20 000	20 000		Przekazano informację inwestorom o szacunkowej wartości inwestycji w celu podpisania umowy. Brak informacji na temat woli realizacji.
3	Budowa drogi i oświetlenia na osiedlu "Zielone Wzgórze"	255 000	259 282	128 517	Inwestycja zakończona. Wykonano 553 mb drogi o szerokości 6 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na długości 630 mb. W trakcie odbioru końcowego i rozliczenia finansowego.
4	Budowa wodociągu w ul. Żurawia	50 000	14 488		Dokumentacja wykonana własnym kosztem i staraniem inicjatorów. Uzyskano pozwolenie na budowę. W br. planowane rozpoczęcie budowy, po podpisaniu umowy z inicjatorami, zgodnie z regulaminem IIS.
5	Budowa wodociągu w ul. Miodowej	20 000	20 000		W 2012 roku podpisano porozumienie na wykonanie dokumentacji projektowej własnym kosztem i staraniem inicjatorów. Brak informacji na temat stanu realizacji porozumienia, inicjatorzy nie przekazali dokumentacji projektowej.
6	Uzbrojenie ul. Zwycięstwa	20 000	20 000		Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 roku.
7	Budowa wodociągu w ul. Koguciej	15 000	15 000		Inicjatorzy nie podpisali umowy. Brak informacji od inicjatorów o chęci kontynuowania prac.
8	Budowa drogi w ul. Stokrotek	15 000	15 000		Złożony wniosek o realizację inwestycji. Rozpoczęto procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
9	Budowa wodociągu w ul. Pocztovej	20 000	20 000		Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja planowana jest na II połowę br.
10	Budowa wodociągu w ul. Serwacego-Bonifacego	20 000	31 537		W trakcie realizacji robót budowlanych. Planowane zakończenie 15.07.2014 roku.
11	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gnieźnieńskiej	10 000	10 000		Inicjatorzy nie podpisali porozumienia w sprawie opracowania dokumentacji projektowej.
12	Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej	10 000	13 978		W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.08.2014 roku.
13	Budowa wodociągu w ul. Szafirków	5 000	12 737		W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.08.2014 roku.
14	Budowa wodociągu w ul. Irysów	5 000	5 000		Inicjatorzy przekazali dokumentację projektową opracowaną własnym kosztem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Inicjatorzy złożyli wniosek o zwiększenie udziału procentowego Miasta w realizacji inwestycji. Planowana realizacja w II połowie br.
15	Budowa wodociągu w ul. Róż		10 000		Planowane w II połowie br. opracowanie dokumentacji projektowej.
16	Budowa wodociągu w ul. Mahoniowej		5 000		Inicjatorzy przekazali dokumentację projektową opracowaną własnym kosztem. Uzyskano pozwolenie na budowę.
17	Budowa wodociągu w ul. Żarnowieckiej		25 000		Inicjatorzy przekazali dokumentację projektową opracowaną własnym kosztem. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Razem:		500 000	540 762	128 517	