

**INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2013 r.**  
(stan na dzień 30.06.2013 r.)

( tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania	2013 rok			Wykonanie rzeczowe
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	zakres
1	2	3	4	5	6
1	Uzbrojenie ul. Żarnowieckiej	10,0	10,0		Z uwagi na zmianę mpzp zlecono zamienną dokumentację projektową budowy drogi wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową.
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	5,0	5,0		Planowane zlecenie dokumentacji w II połowie br.
3	Uzbrojenie ul. Zbożowej	10,0	16,0		Opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu, przeprowadzono przetarg na wykonawstwo. Planowany termin realizacji 15.10.2013 r.
4	Budowa drogi i oświetlenia na osiedlu "Zielone Wzgórze"	300,0	498,9	0,7	Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie drogi wraz z chodnikami, oświetleniem i zagospodarowaniem zielenią, dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 30.05.2014 r.
5	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej	40,0	34,0		W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez inicjatorów.
6	Budowa wodociągu w ul. Miodowej	10,0	10,0		W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez inicjatorów.
7	Uzbrojenie ul. Zwycięstwa	10,0	10,0		W trakcie procedury pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej. Planowana realizacja w II półroczu br.
8	Budowa wodociągu w ul. Koguciej	10,0	10,0		W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez inicjatorów.
9	Budowa drogi w ul. Stokrotek	5,0	5,0		Budowa drogi planowana po zakończeniu budowy sieci przez MWiK.
<b>Razem:</b>		<b>400,0</b>	<b>598,9</b>	<b>0,7</b>	