

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2012 r.
(stan na dzień 30.06.2012 r.)

(tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania	2012 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	Uzbrojenie ul. Żarnowieckiej	10,0	5,0	0,0	Opracowana przez inicjatorów dokumentacja techniczna na budowę drogi i sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokonano zmian w dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej i wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji wodnej w 2012 roku (MWiK).
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	10,0	10,0	0,0	Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Wystąpiono do MWiK z zapytaniem o możliwość przejęcia przez nich wybudowanej sieci. Planowane zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w 2012 roku.
3	Budowa drogi i oświetlenia na osiedlu "Zielone Wzgórze"	30,0	5,0	0,0	Opracowana przez Inicjatorów dokumentacja techniczna na budowę drogi wraz z oświetleniem. Planowana realizacja w 2013 roku.
4	Uzbrojenie ul. Maków I	30,0	60,0	0,0	Brak deklaracji mieszkańców do podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji.
5	Uzbrojenie ul. Maków	10,0	10,0	0,0	Uzyskano pozwolenie na budowę. Brak deklaracji mieszkańców do podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji.
6	Uzbrojenie ul. Serwacego, Pankracego	10,0	16,8	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą na budowę wodociągu oraz przekazano plac budowy. Termin realizacji 15.08.2012 roku.
7	Uzbrojenie ul. Róż	10,0	10,0	0,0	Realizacja przesunięta z uwagi na konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych (teren prywatny).
8	Uzbrojenie ul. Pogodnej (Jamno)	10,0	4,0	0,0	Zadanie zakończone w 2012 roku.
9	Uzbrojenie ul. Zbożowej	10,0	10,0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej przez Inicjatorów. Planowana realizacja w 2013 roku.
10	Uzbrojenie ul. Pocztovej	10,0	10,0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej przez Inicjatorów.
11	Uzbrojenie ul. Północnej	10,0	10,0	0,0	Brak deklaracji mieszkańców.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zwycięstwa	0,0	6,0	0,0	w trakcie podpisanie umowy z Inicjatorami na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej.
Razem:		150,0	156,8	0,0	