

**INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2011 r.**  
(stan na dzień 30.06.2011r.)

w tys. zł

| Lp.           | Nazwa zadania                         | 2011 rok       |                  |              |             | Zakres rzeczowy  |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--|
|               |                                       | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    | % Wykonania |  |
| 1             | 2                                     | 3              | 4                | 5            | 6           | 7  |
| 1             | Uzbrojenie osiedla "Zielone Wzgórze"  | 680,0          | 1 002,5          | 0,2          | 0,0         | Zakończono budowę uzbrojenia osiedla. Wykonano: sieć wodociągową o długości 685mb, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 605mb, sieć kanalizacji deszczowej o długości 516,5mb oraz separator koalescencyjny (1szt.)  |
| 2             | Uzbrojenie ulicy Widokowej            | 30,0           | 29,9             | 0,0          | 0,0         | Inwestycja zakończona. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 52,5m.   |
| 3             | Budowa ulicy Limbowej i Sekwojowej    | 490,0          | 508,8            | 310,3        | 61,0        | Inwestycja zakończona. Wykonano ulicę Limbową o długości łącznej 229mb, (w tym: odcinek o długości 175m szer. 6m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z chodnikiem jednostronnym o szer. 2m oraz odcinek o długości 54mb szer. 5m z kostki betonowej brukowej); ulicę Sekwojową o długości 81mb szer. 5m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z chodnikiem jednostronnym o szer. 1,5m. |
| 4             | Budowa wodociągu w ulicy Maków        |                | 9,0              | 0,0          | 0,0         | W trakcie opracowania dokumentacja techniczna przez Inicjatorów. Planowana realizacja w 2012r.   |
| 5             | Budowa wodociągu w ulicy Tataraków    |                | 49,4             | 0,0          | 0,0         | Zakończono budowę sieci wodociągowej o długości 50mb. W trakcie rozliczenia finansowego.   |
| 6             | Budowa wodociągu w ulicy Podmiejskiej |                | 16,5             | 0,0          | 0,0         | W trakcie opracowania kwerenda naukowa do programu prac badawczych w celu uzyskania decyzji w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków decyzji na prowadzenie prac ziemnych, przeprowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi.  |
| 7             | Budowa wodociągu w ulicy Malw         |                | 10,8             | 9,7          | 89,8        | Zawarto umowę i zrealizowano budowę sieci wodociągowej o długości 36mb z hydrantem nadziemnym.   |
| 8             | Budowa wodociągu w ulicy Pankracego   |                | 3,0              | 0,0          | 0,0         | Opracowana dokumentacja techniczna. Planowana realizacja w 2012 r.   |
| <b>Razem:</b> |                                       | <b>1 200,0</b> | <b>1 629,9</b>   | <b>320,2</b> | <b>19,6</b> |  |

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.