

Koszalin, dnia 8 lipca 2022 r.

OA-I-2.0003.15.2022.AN

**Pan**  
**TOMASZ BERNACKI**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Koszalinie**

Odpowiadając na Pana zapytanie zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie przebudowy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego informuję:

Na wspomnianym w zapytaniu odcinku ulicy jest cały czas plac budowy i żadna część nie została oddana do użytku. Odcinek od ronda ul. Pileckiego do nowo wybudowanego ronda ul. T. Kościuszki/Waryńskiego został udostępniony dla ruchu pieszo – samochodowego od razu po wykonaniu wszystkich niezbędnych robót budowlanych poza ułożeniem warstwy ścieralnej. Aby nie doszło do żadnej kolizji miejsca studni zostały przykryte warstwą wiążącą.

W związku z planowanym zakończeniem warstw bitumicznych na odcinku pierwszym tj. od ul. Pileckiego do nowo wybudowanego ronda należało wyciąć/rozkuć asfalt w miejscach lokalizacji nowych studni kanalizacyjnych celem wyniesienia zwięźceń studni do docelowej wysokości, tj. warstwy ścieralnej. Technologicznie musi to być wykonane odpowiednio wcześniej, ze względu na czynności odbiorowe właściciela sieci – Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rozkute miejsca zostały wygradzone do czasu zakończenia prac bitumicznych. Rozpoczęcie prac bitumicznych planowane jest na 12 lipca 2022 r. (przesunięcie z 6 lipca 2022 r. ze względu na warunki pogodowe).

Ponadto informuję, że na odcinku drugim tj. od nowo wybudowanego ronda do skrzyżowania z ul. Sportową/ul. Moniuszki, zostaną ułożone dwie warstwy (podbudowy i wiążąca), a studnie też będą przykryte do czasu ułożenia ostatniej warstwy bitumicznej.

*Prezydent Miasta*  
*Piotr Jedliński*