

### INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 r.

(stan na dzień 30.06.2018 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2018 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	50 000			Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	10 000			Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2019 roku.
3	Budowa wodociągu w ul. Działkowej	20 000	31 117		Zakończono budowę wodociągu o dł. 59 mb. W trakcie końcowego rozliczenia finansowego.
4	Budowa drogi w ul. Wąwozowej III	20 000			Realizacja planowana w latach 2019-2020.
5	Budowa drogi w ul. Włoskiej I	100 000	76 000	75 308	Zakończono budowę drogi o długości 90 mb wraz z chodnikiem i oświetleniem.
6	Budowa drogi w ul. Wąwozowej I	20 000	210 000		W trakcie procedury przetargowej na realizację, z terminem zakończenia w br.
7	Budowa drogi w ul. Wąwozowej II	40 000			Realizacja planowana w latach 2019-2020.
8	Budowa drogi w ul. Włoskiej II	20 000	20 000	19 899	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2019-2020.
9	Budowa drogi w ul. Włoskiej III	20 000	20 000	19 899	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2019-2020.
<b>Razem:</b>		<b>300 000</b>	<b>357 117</b>	<b>115 106</b>	