

**INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 r.**  
(stan na dzień 30.06.2017 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2017 rok			Wykonanie rzeczowe
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	zakres
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	50 000	50 000		Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	30 000	30 000	6 765	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w II połowie br.
3	Budowa wodociągu w ul. Działkowej	5 000	7 208		W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, termin opracowania 31.10.2017 r., realizacja zadania w 2018 r.
4	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Zwycięstwa	5 000	5 000		Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o realizacji zadania w ramach IIS.
5	Budowa drogi w ul. Włoskiej	100 000	220 500	36	W trakcie procedury przetargowej, termin realizacji 31.10.2017 r.
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej I	5 000	5 000		Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej II	5 000	5 000		Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
8	Budowa wodociągu w ul. Orlików II	20 000	33 000		Przeprowadzono przetarg na realizację zadanie, termin realizacji 31.10.2017 r.
9	Budowa wodociągu w ul. Widokowej	30 000	30 000		Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
10	Budowa wodociągu w ul. Krokusów	50 000	94 100		Przeprowadzono przetarg na realizację zadania, termin realizacji 31.10.2017 r.
<b>Razem:</b>		<b>300 000</b>	<b>479 808</b>	<b>6 801</b>	