

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	2017 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	50 000	50 000		Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	30 000	7 000	6 765	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w 2018 r.
3	Budowa wodociągu w ul. Działkowej	5 000	7 208	3 591	Opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu. Realizacja planowana w 2018 r.
4	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Zwycięstwa	5 000			Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
5	Budowa drogi w ul. Włoskiej	100 000	237 950	232 866	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie 02.03.2018 r.
6	Budowa drogi w ul. Wąwozowej I	5 000	15 545	12 915	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi wraz z oświetleniem.
7	Budowa drogi w ul. Wąwozowej II	5 000			Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
8	Budowa wodociągu w ul. Orlików II	20 000	28 038	22 789	Wykonano 76 mb wodociągu.
9	Budowa wodociągu w ul. Widokowej	30 000			Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
10	Budowa wodociągu w ul. Krokusów	50 000	74 100	58 730	Wykonano 256 mb wodociągu.
Razem:		300 000	419 841	337 656	