

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 r.
(stan na dzień 30.06.2016 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2016 rok			Wykonanie rzeczowe
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	zakres
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	192 000	192 000		Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	5 000	5 000		Planowane zlecenie dokumentacji projektowej w II połowie br.
3	Budowa wodociągu w ul. Żanwieckiej II	25 000	25 000		Opracowano dokumentację projektową własnym kosztem i staraniem. Planowana realizacja w II połowie br.
4	Budowa wodociągu w ul. Cedrowej	15 000	15 000		Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o realizacji zadania w ramach IIS.
5	Budowa wodociągu w ul. Orlików	10 000	10 000		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu. Termin opracowania 30.09.2016 roku. Realizacja planowana w 2017 roku.
6	Budowa uzbrojenia ul. Mieszka I -go	70 000	70 000		Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w II połowie br.
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej	30 000	30 000		Planowana realizacja w II połowie br.
8	Budowa wodociągu w ul. Pocztovej	23 000	23 000		Planowana realizacja w II połowie br.
9	Budowa wodociągu w ul. Kaczeńców	20 000	20 000		Opracowano dokumentację projektową własnym kosztem i staraniem. Planowana realizacja w II połowie br.
10	Budowa wodociągu w ul. Widokowej	10 000	10 000		Planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w II połowie br. Po zatwierdzeniu zmian do mpzp.
Razem:		400 000	400 000		