

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	2016 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	192 000	117 270		Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	5 000	6 800		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 30.04.2017 r. Realizacja planowana w 2017 r.
3	Budowa wodociągu w ul. Cedrowej	15 000	5 000		Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu zadania w ramach IIS.
4	Budowa uzbrojenia w ul. Mieszka I-go	70 000	93 130	75 431	Inwestycja zakończona. Wykonano 45 mb wodociągu, 42 mb kanalizacji sanitarnej, 39 mb kanalizacji deszczowej.
5	Budowa wodociągu w ul. Żarnowieckiej II	25 000	1 900		Opracowana dokumentacja projektowa własnym kosztem i staraniem inicjatorów. Zmiana właściciela nieruchomości. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu zadania w ramach IIS.
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej	30 000	2 620		Realizacja planowana w 2017 r.
7	Budowa wodociągu w ul. Pocztovej	23 000	36 000	28 800	Inwestycja zakończona. Wykonano 82 mb wodociągu.
8	Budowa wodociągu w ul. Orlików II	10 000	4 430	4 428	Opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu. Realizacja planowana w 2017 r.
9	Budowa wodociągu w ul. Kaczeńców	20 000	45 800	37 200	Inwestycja zakończona. Wykonano 131,5 mb wodociągu.
10	Budowa wodociągu w ul. Widokowej	10 000			Planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w 2017 r.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej		99 532	71 003	Inwestycja zakończona. Wykonano 90,5 mb kanalizacji sanitarnej.
12	Budowa wodociągu w ul. Krokusów				Realizacja planowana w 2017 r.
Razem:		400 000	412 482	216 862	