

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 r.
(stan na dzień 30.06.2015 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2015 rok			Wykonanie rzeczowe
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	zakres
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	125 000	125 000		Opracowano zamienną dokumentację projektową z uwagi na zmiany mpzp. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej	91 500	182 200		W trakcie procedury przetargowej na realizację.
3	Budowa wodociągu w ul. Miodowej	15 000	10 200		Inicjatorzy opracowują dokumentację projektową własnym kosztem i staraniem.
4	Uzbrojenie ul. Zwycięstwa	15 000	15 000		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
5	Budowa wodociągu w ul. Żarowieckiej II	5 000	7 279		W trakcie opracowania dokumentacji projektowej budowy wodociągu. Termin opracowania 15.09.2015 roku.
6	Budowa drogi ul. Stokrotek	2 000	2 000		Inicjatorzy zrezygnowali z wykonania drogi.
7	Budowa wodociągu w ul. Pocztovej	23 000	23 000		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
8	Budowa wodociągu w ul. Orlików	18 000	18 000		Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o realizację inwestycji. W trakcie procedury przetargowej na realizację.
9	Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej	37 000	73 871		Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W trakcie procedury przetargowej na realizację.
10	Budowa wodociągu w ul. Róż	48 500	37 178		Rozstrzygnięto przetarg na realizację, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty. Termin zakończenia 31.08.2015 r.
11	Budowa wodociągu w ul. Mieszka I -go	15 000	15 000		Inicjatorzy opracowują dokumentację projektową własnym kosztem i staraniem.
12	Budowa wodociągu w ul. Żurawia II	5 000	5 000		Opracowanie dokumentacji projektowej rozpocznie się po zrealizowaniu inwestycji Budowa wodociągu w ul. Żurawiej.
Razem:		400 000	513 728		