

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	2015 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	125 000	114 120	37 115	Opracowano zamienną dokumentację projektową z uwagi na zmiany mpzp. Dokonano opłaty przyłączeniowej sieci energetycznej
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej	91 500	182 200	134 226	Wykonano 754 mb sieci wodociągowej
3	Budowa wodociągu w ul. Miodowej	15 000	10 200		Inicjatorzy opracowują dokumentację projektową własnym kosztem i staraniem.
4	Uzbrojenie ul. Zwycięstwa	15 000	20 372	8 750	Wykonano 27 mb kanalizacji sanitarnej
5	Budowa wodociągu w ul. Żarnowieckiej II	5 000	7 279	7 257	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej budowy wodociągu. Realizacja w 2016 roku
6	Budowa drogi ul. Stokrotek	2 000			Inicjatorzy zrezygnowali z wykonania drogi.
7	Budowa wodociągu w ul. Pocztovej	23 000	45 814		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano materiały przetargowe. Realizacja w 2016 roku
8	Budowa wodociągu w ul. Orlików	18 000	44 010	23 361	Wykonano 60 mb sieci wodociągowej
9	Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej	37 000	88 434	71 513	Wykonano 163,5 mb sieci wodociągowej
10	Budowa wodociągu w ul. Róż	48 500	38 448	31 230	Rozstrzygnięto przetarg na realizację, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty. Termin zakończenia 31.08.2015 r.
11	Budowa wodociągu w ul. Mieszka I -go	15 000			Inicjatorzy opracowują dokumentację projektową własnym kosztem i staraniem.
12	Budowa wodociągu w ul. Żurawia II	5 000			Opracowanie dokumentacji projektowej rozpocznie się po zrealizowaniu inwestycji Budowa wodociągu w ul. Żurawiej.
Razem:		400 000	550 877	313 452	