

## INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	7	8
1	Uzbrojenie ulicy Liliowej	35 000	43 740			Z uwagi na zmianę miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	20 000	20 000			Inicjatorom przekazano informację o szacunkowej wartości inwestycji w celu podpisania umowy, brak informacji nt. woli realizacji.
3	Budowa drogi i oświetlenia "Zielone Wzgórze"	255 000	248 452	210 249	84,6	Inwestycja zakończona. Wykonano 553 metry bieżące drogi o szerokości 6 metrówz kostki betonowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem oraz zagospodarowaniem zielenią.
4	Budowa wodociągu w ulicy Żurawiej	50 000	6 318			Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów, uzyskano pozwolenie na budowę.
5	Budowa wodociągu w ulicy Miodowej	20 000				Po podpisaniu porozumienia na wykonanie dokumentacji projektowej, inicjatorzy nie przekazali informacji nt. stanu realizacji porozumienia.
6	Uzbrojenie ulicy Zwycięstwa	20 000	2 000			Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 r.
7	Budowa wodociągu w ulicy Koguciej	15 000				Inicjatorzy nie podpisali umowy, brak informacji o chęci kontynuowania prac.
8	Budowa drogi w ulicy Stokrotek	15 000	15 000			Inicjatorzy nie podpisali umowy.
9	Budowa wodociągu w ulicy Pocztowej	20 000	23 000			Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów, uzyskano pozwolenie na budowę
10	Budowa wodociągu w ulicy Serwacego-Bonifacego	20 000	31 537	17 000	53,9	Zakończono budowę wodociągu. Wybudowano 59,4 metra bieżącego wodociągu.
11	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gnieźnieńskiej	10 000	10 000			Inicjatorzy nie podpisali umowy w sprawie opracowania dokumentacji projektowej.
12	Budowa wodociągu w ulicy Szkutniczej	10 000	13 978	7 995	57,2	Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 r.
13	Budowa wodociągu w ulicy Szafirków	5 000	58 526	48 730	83,3	Opracowana dokumentacja projektowa. Przeprowadzono przetarg na budowę wodociągu.
14	Budowa wodociągu w ulicy Irysów	5 000	26 027	20 015	76,9	Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano 27,5 metrów bieżących wodociągu.
15	Budowa wodociągu w ulicy Róż		12 706	5 412	42,6	Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 r.
16	Budowa wodociągu w ulicy Mahoniowej		41 968	29 504	70,3	Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów. Wykonano 86,7 metrów bieżących wodociągu.
17	Budowa wodociągu w ulicy Żarnowieckiej		14 416	6 797	47,1	Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów. Wykonano 8,3 metrów bieżących wodociągu.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000</b>	<b>567 668</b>	<b>345 702</b>	<b>60,9</b>	