

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W 2012 r.

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	7	8
1	Uzbrojenie ulicy Żarnowieckiej	10,0	5,0	2,7	54,0	Zaktualizowano opracowaną przez Inicjatorów dokumentację techniczną na budowę drogi i sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakończono budowę wodociągu de 110 o dł. 254,9 mb (środki MWiK).
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	10,0	10,0			Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Wystąpiono do MWiK z zapytaniem o możliwości przejścia przez nich wybudowanej sieci. Planowane zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w 2013 r.
3	Budowa drogi i oświetlenia na osiedlu "Zielone Wzgórze"	30,0	5,0			Opracowana przez inicjatorów dokumentacja techniczna na budowę drogi wraz z oświetleniem. Planowana realizacja w 2013 r.
4	Uzbrojenie ulicy Maków I	30,0	60,0			Brak deklaracji mieszkańców do podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji.
5	Uzbrojenie ulicy Maków	10,0	10,0			Uzyskano pozwolenie na budowę. Brak deklaracji mieszkańców do podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji.
6	Uzbrojenie ulicy Serwacego, Pankracego	10,0	16,8	11,4	67,9	Inwestycja zakończona. Wykonano 58 mb wodociągu de 110 i 2 mb de 32 w ulicy Serwacego.
7	Uzbrojenie ulicy Róż	10,0	10,0			Realizacja przesunięta z uwagi na konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych (teren prywatny).
8	Uzbrojenie ulicy Pogodnej (Jamno)	10,0	4,0			Zadanie zakończone w 2011 roku, rozliczone finansowo.
9	Uzbrojenie ulicy Zbożowej	10,0	10,0			W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej przez Inicjatorów. Planowana realizacja w 2013 roku.
10	Uzbrojenie ulicy Pocztovej	10,0	10,0			W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej przez Inicjatorów.
11	Uzbrojenie ulicy Północnej	10,0	10,0			Brak deklaracji mieszkańców.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zwycięstwa		6,0	2,5	41,7	Opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. Planowana realizacja w 2013 r.
OGÓŁEM		150,0	156,8	16,6	10,6	