

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2011 r.

w tys.zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	7	8
1	Uzbrojenie osiedla "Zielone Wzgórze"	680,0	977,5	852,6	87,2	Inwestycja zakończona. Wykonano: sieć wodociągową o długości 685 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 605 mb, sieć kanalizacji deszczowej o długości 516,5 mb oraz separator koalescencyjny (1szt.).
2	Uzbrojenie ul. Widokowej w Koszalinie	30,0	29,9	14,6	48,9	Inwestycja zakończona. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 52,5 m.
3	Budowa ulicy Limbowej i Sekwojowej	490,0	508,8	437,7	86,0	Inwestycja zakończona. Wykonano ulicę Limbową o długości łącznej 229 mb, (w tym: odcinek o długości 175 m szer. 6 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z chodnikiem jednostronnym o szer. 2 m oraz odcinek o długości 54 mb szer. 5 m z kostki betonowej brukowej); ulicę Sekwojową o długości 81 mb szer. 5 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z chodnikiem jednostronnym o szer. 1,5
4	Budowa wodociągu w ulicy Maków					Opracowano dokumentację techniczną przez Inicjatorów. Planowana realizacja w 2012 r.
5	Budowa wodociągu w ulicy Tataraków		49,4	20,3	41,1	Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową o długości 50 mb.
6	Budowa wodociągu w ulicy Podmiejskiej		29,7	20,1	67,7	Inwestycja zakończona. Opracowano kwerendę naukową do programu prac badawczych w celu uzyskania decyzji w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Wykonano sieć wodociągową o długości 58 mb.
7	Budowa wodociągu w ulicy Malw		10,8	7,8	72,2	Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową o długości 36 mb.
8	Budowa wodociągu w ulicy Pankracego					Opracowano dokumentację techniczną. Planowana realizacja w 2012 r.
9	Budowa wodociągu w ulicy Róż		12,0			Realizacja przesunięta z uwagi na konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych (brak dostępu do terenu).
10	Budowa wodociągu w ulicy Pogodnej		25,0	20,3	81,2	Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową o długości 83,5 mb.
OGÓŁEM		1 200,0	1 643,1	1 373,4	83,6	