

Koszalin, dnia 17 maja 2023 r.

OA-I-3.1431.98.2023.MR

Wnioskodawca:

[REDACTED]

Sposób udostępnienia informacji

e-mail: [REDACTED]

W odpowiedzi na przesłany w dniu 03 maja 2023 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu) – za pośrednictwem poczty elektronicznej – wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

1. Prace projektowe dla przebudowy ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do pętli autobusowej zostały zakończone. Obecnie trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
2. Zaawansowanie robót dla zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” jest zróżnicowane dla różnych elementów inwestycji i np.: palowanie wykonane w 100%; roboty konstrukcyjne wiaduktu wykonane w 85%; wodociąg wykonany w 94%, kanalizacja deszczowa wykonana w 60%; roboty drogowe wykonane w 60%, roboty branży teletechnicznej oraz oświetlenie wykonane w 50%.
 - 2.a Termin zakończenia budowy wiaduktów, zgodnie z zawartą Umową oraz Aneksami, dla zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”, do 10 lipca 2023 r.
 - 2.b i 2c. Wykonawca planuje zakończyć do końca czerwca 2023 r. wszystkie prace budowlane związane z obiektem wiaduktu drogowego i przekazać Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wystąpienia do Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie możliwe będzie wprowadzenie docelowej organizacji i udostępnienie ruchu przez wiadukt – wstępnie przewidziane od ok. 15 lipca 2023 r.
 - 2.d Rozpoczęcie prac bitumicznych planowane jest od 5 czerwca 2023 r.

*z up. PREZYDENTA MIASTA
SEKRETARZ MIASTA
Tomasz Czuczak
(Dokument opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*