

Koszalin, dnia 05 lipca 2024 r.

OA-I-3.1431.126.2024.MR

Wnioskodawca:

Pan [REDACTED]

Sposób udostępnienia informacji

e-mail: [REDACTED]

W odpowiedzi na przesłany w dniu 30 czerwca 2024 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu) – za pośrednictwem poczty elektronicznej – wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie inwestycji drogowych i napraw, informuję w zakresie pytania 1, 4, 5, 6, 7:

1. *Czy i kiedy wykonawca Al. Europejskiej dokona napraw nawierzchni wokół kratek deszczowych spękania asfaltu, zapadliska?*

Wybudowany odcinek drogi - Al. Europejska jest na gwarancji. Przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne, po których wykonawca usuwa usterki w ramach napraw gwarancyjnych.

4. *Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac na ul. Włoskiej oraz ul. Zientarskiego?*

Wykonawca dla obu inwestycji prowadzi prace przygotowawcze, między innymi trwa procedura uzgadniania czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wejdzie na budowę niezwłocznie po ich zakończeniu.

5. *Proszę o podanie stopnia zaawansowania w procentach przebudowy ul. Szczecińskiej z podziałem na branże.*

1) Przebudowa ul. Szczecińskiej w Koszalinie do starych granic:

- roboty drogowe – 75 %
- roboty sanitarne – 90 %
- roboty elektryczne – 73 %
- roboty teletechniczne – 90 %

2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – ETAP 1 odcinek od poprzedniej granicy miasta do węzła „Koszalin-Zachód” w ciągu drogi ekspresowej S11:

- roboty drogowe – 15 %
- roboty sanitarne – 80 %
- roboty elektryczne – 40 %
- roboty teletechniczne – 80 %

6. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia układania warstwy ścieralnej na nitce południowej i północnej.
- 1) Przebudowa ul. Szczecińskiej w Koszalinie do starych granic:
 - w zakresie warstwy ścieralnej - jezdni południowa – wykonano 95% w miesiącu czerwcu,
 - w zakresie warstwy ścieralnej - jezdni północna – roboty bitumiczne zostaną rozpoczęte w m. lipcu - uzależnione są od zmiany organizacji ruchu i konieczności przełożenia ruchu na jezdnię południową oraz postępu prac na odcinku nowych granic;
 - 2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – ETAP 1 odcinek od poprzedniej granicy miasta do węzła „Koszalin-Zachód” w ciągu drogi ekspresowej S11:
 - w zakresie warstwy ścieralnej - jezdni południowa – planowana warstwa ścieralna w roku 2025,
 - w zakresie warstwy ścieralnej - jezdni północna – planowana warstwa ścieralna w roku 2025.

7. Czy i kiedy planują państwo wznowienie przetargu na projekt przebudowy drogi od węzła S6 do ul. Soteckiej w Jamnie?

Złożone oferty na dokumentację projektową ul. Koszalińskiej przewyższały zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Koszalin środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Z uwagi na wiele rozpoczętych inwestycji i ograniczone środki finansowe, zlecenie dokumentacji odłożono w czasie.

Ponadto informuję, że Urząd Miejski w Koszalinie nie dysponuje informacją na pytania 2, 3 i 8, tj.:

2. Kiedy rozpocznie się przebudowa ul. Zwycięstwa IV Marca-Kościół Św. Wojciecha oraz Stawisińskiego - dawny Empik bez mostu?
3. Proszę o przesłanie w pliku pdf planów przebudowy w/w odcinków.
8. Czy i kiedy będzie gotowy projekt przebudowy ul. Gdańskiej oraz kiedy planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych?

Odpowiedzi w powyższym zakresie udzieli Panu Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie. Wniosek został przekazany do Zarządu w dniu 03 lipca 2024 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
SEKRETARZ MIASTA
Maria Czesyk
(Dokument opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)