

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	7	8
1	Uzbrojenie ulicy Żarnowieckiej	10 000	0	0		Z uwagi na zmianę miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową zaplanowano na 2014 r.
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	5 000	0	0		Zlecenie dokumentacji planowane w 2014 r.
3	Uzbrojenie ulicy Zbożowej	10 000	13 982	10 016	71,6	Opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu. Przeprowadzono przetarg na wykonawstwo, wykonano 23 mb wodociągu.
4	Budowa drogi i oświetlenia na osiedlu "Zielone Wzgórze"	300 000	592 740	592 002	99,9	Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem i zagospodarowaniem zielenią. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację. Zaawansowanie robót drogowych - 80%, elektrycznych - 19%, kanalizacji deszczowej - 42%. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Termin realizacji 30.05.2014 r.
5	Budowa wodociągu w ulicy Żurawiej	40 000	0	0		Opracowano dokumentację projektową przez inicjatorów. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w 2014 r.
6	Budowa wodociągu w ulicy Miodowej	10 000	0	0		W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez inicjatorów. Realizacja planowana w 2014 r.
7	Uzbrojenie ulicy Zwycięstwa	10 000	0	0		W trakcie procedury pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej. Planowana realizacja w 2014 r.
8	Budowa wodociągu w ulicy Koguciej	10 000	0	0		W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez inicjatorów. Realizacja planowana w 2014 r.
9	Budowa drogi w ulicy Stokrotek	5 000	0	0		Budowa drogi planowana po zakończeniu budowy sieci przez MWiK
OGÓŁEM		400 000	606 722	602 018	99,2	