

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.338.2017.AJ

z narady koordynacyjnej z dnia 24/11/2017

koordynacji dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: trasa oświetlenia, przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanału technologicznego, ciepłociągu, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV. Inwestycja realizowana w trybie spec ustawy drogowej (ZRID), *przebudowa telekomunikacji*

Lokalizacja obiektu:

M. Koszalin

Marszałka Józefa Piłsudskiego

dot. 20. dz 1/8

Tadeusza Kościuszki.

Działki:

Obręb0018	64,	65,	66/7,	106/2		
Obręb0019	3/4,	3/6,	4/7,	5/19,	7/47,	7/13,
	7/51,	12,	30,	32/3,	73,	74,
	94,	95,	96,	98,	125,	126,
	149/2,	150,	153/36,	153/37,	153/39,	155,
	156,	157/2,	158,	159,	163,	165,
	199/14,	220/24,	220/25,	220/26,	220/16,	220/27,
	221/7,	221/8,	222/2,	232,	257,	260,
	261/1,	262/2,	262/1,	263,	264/2,	265,
	266,	270/9,	271/3,	273/1,	273/2,	273/3,
	273/9,	281/4,	281/20,	281/8,	283,	290,
	299/44,	299/43,	299/40,	299/45,	299/59,	299/73,
	299/57,	299/54,	299/51,	306,	307,	314/4,
	317,	318,	319,	323,	324,	325,
	326,	372,	841,	842/5,	1456,	1478/4,
	1504/1,	271/1	164			

Projektant:

Bogusław Bodarski 75-392 KOSZALIN Żebrowskiego 31

Projektant:

Marcin Wilczek KOSZALIN Piłsudskiego 35/3

Projektant:

Zakład Projektowania Instalacji i sieci elektrycznych Elprojekt Koszalin, Jan Chodorowski 75-644 KOSZALIN Jodłowa 24

Projektant:

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Bartosz Sontowski 75-635 KOSZALIN Wierzbowa 8

Projektant:

Łyczak Marian Koszalin

Inwestor:

Gmina Miasto Koszalin 75-007 KOSZALIN Rynek Staromiejski 6-7
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 75-815 Koszalin Polczyńska 24

Wniosek o koordynację z dnia 20/11/2017

Data wpływu wniosku: 17/11/23

OPINIA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Branża

Uwagi

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Łużycka 25A
75-111 KOSZALIN

Wniosek o koordynację został przedmiotem narady koordynacyjnej
w dniu 24.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Alfonsa Michalskiego 26, w dniu:
2017-12-15

znak sprawy: GK -

I-6.6630.338.2017.AJ

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej
mgr Adam Jajłowski

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.338.2017.AJ

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

SPÓŁKA Z O.O.
Energetyka ciepła 25A
75-111 KOSZALIN

Ury. 330/111/17/1/CE/17
24.11.2017
15.11.2017

- Uzgodniono z uwagami;
- Ewentualne kolizje projektowanego ciepłociągu z infrastrukturą podziemną występujące na etapie projektu budowlanego i realizacji robót będą rozpatrywane w trybie biurokracji ciepłociągu.
- projekt budowlany i wykonany uzgodnił biuro u MEC Koszalin

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Strategii i Rozwoju

mgr inż. Barbara Kaźmierczak

Energetyka BRAK MAPY Z UZGODNIENIEM KONTAKTU PROJEKTOWA. PROSBE O KONTAKT PROJEKTANTA BRANŻY ENERGETYCZNEJ.
24 LIS. 2017
Drozdowski

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej

	01 GRU. 2017
UZGODNIENIE NR 338	Z DNIA
Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE	
UWAGI: N/A	
(wg załącznika)	

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

GMINA MIASTO KOSZALIN

Urząd Miejski w Koszalinie

Wydział Informatyki

Uzgodnienie projektowanych sieci i urządzeń

NR 338/2017 23.11.2017

Uzgodniono z uwagami

wg załącznika do ZUDP/

Uzgodniono z uwagami

Kierownik Wydziału

Informatycznej Obsługi Miasta

Podpis mgr inż. Rafał Back 05.12.2017

Data mgr inż. Rafał Back

uzgodniono - uwagi podano

u zażenmin do uzgodnień z menadżerem koordynującym

z 014. 24. 11. 2017

Andrzej Filipiak
DRU Koszalin

Uzgodnienie było przedmiotem narady komisji

spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,

ul. Wolności 26, w dniu: 2017-12-15

znak sprawy: GK-I-6.6630.338.2017.AJ

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA

podpis przewodniczącego

mgr Adam Jajłowski

~~Oświetlenie drogowe~~ TELEKOMUNIKACJA

ORANGE POLSKA
Uprzednio z uwagami
jak w treści załącznika
do protokołu (pkt. 1-10,13)
część brązową (sieć ORANGE)
Uprzedzić brązową na ORANGE

Marok Pejin
Dział Zarządzania Zasobami
Światła i Szczęścia

Przebieg spotkania przedmiotem narady koordynacyjnej
z udziałem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
w dniu 14 grudnia 2017 r. w godzinach 12:00 - 13:00

2017-12-15

I-6.6630.338.2017.AJ

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA

Współprzewodniczący do narady koordynacyjnej

mgr Adam Jajłowski

Gazownictwo

Uprzednio z uwagami
jak w załączniku pkt. 1-12

Mistrz Sieci i Instalacji

Zbigniew Tkaczyk

Wszelkie prace w dn. 17.12.2017
rozważać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Mistrz Sieci i Instalacji

Zbigniew Tkaczyk

Wodociągi i kanalizacja

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Koszalinie
Starszy specjalista

mgr inż. Krzysztof Pawelczuk

kolonie z pełną (dot. po) instalacją
Bardziej informacyjnie jak i dot. porządku jest
nieodczynny

Nie wnosić uwag

14.12.2017

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 338/2017

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

tel. 510 062 087

Marek Petin
Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu: 2017-12-15

znak sprawy: OI-6.0030.338.2017.H7

Z up. Prezidenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA

podpis przewodniczącego: Andrzej Jędrzejewski

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
NIP 669-151-48-44, Regon 191381113
tel. 502 164 562

dokumentacja była przedmiotem narad koordynacyjnych
i spotkania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Armii Krajowej 26 w dniu:

2017-12-15

z udziałem:

GK-I.G. 6630.338.2017.H7

Z up. Prezidenta Miasta Koszalin, GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis przewodniczącego Rady Miejskiej

mgr Adam Jalyński

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

GK-I.G. 6630.338.2017.H7

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Adam Jalyński

08.12.2017

Wyjaśnienie

1. Schody terenowe na plac przed budynkiem
pogotowia (ul. T. Kościuszki 5) dz. 273/2 zostaną
wbudowane do pasa drogowego. U ramach
inwestycji rozwiązanie sytuacji wysłuchane
schodów ulega zmianie. Schody będą
podlegać przebudowie w całości.

2. Podział działki 273/1 wzniesiony części schodów
do budynku 7 przy ul. T. Kościuszki nie
będzie włączony do pasa drogowego. Rezygnacja
z podziałem

- projektant

Bartosz Sontowski

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Bartosz Sontowski
75-005 Koszalin, ul. Wierzbowa 8
NIP 669-151-48-44, Regon 191381113
tel. 502 164 562

Urząd Miasta Koszalin
ul. Staromiejska 6-7
75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
tel. 502 151 48 44, Regon 141391113
tel. 502 168 562

GKI.G. 0630. 338. 2017. 117

URZĄD MIEJSKI
75 007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jalyński

11.12.2017 r.

Wyjaśnienie

Studz. P.S.

1. ~~Guanice~~ terenowe przed budynkiem ul. Kościuszki 5 zostały przewidziane do przebudowy. Guanice teren projektowanego posesi drogowego zostanie przeprowadzone usunęte do projektowanego drabnika.
2. Podział działki 273/1 przy przydrożu nie będzie realizowany

URZĄD MIEJSKI
75 007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Wyjaśnienie było przedmiotem narady koordynacyjnej
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie
ul. Staromiejska 26 w dniu:
2017-12-15

projektant

GKI.G. 0630. 338. 2017. 117

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jalyński

Andrzej Goch

Urząd Miasta Koszalin
ul. Staromiejska 9
75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
tel. 502 151 48 44, Regon 141391113
tel. 502 168 562



PROTOKÓŁ UZGODIEŃ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 338 Z DNIA 24.11.2017

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp.zo.o celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji , zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi .
2. Przy wykonywaniu robót i napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń.
3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oświetlenie Sp.zo.o na skutek ewentualnych urządzeń energetycznych podczas prowadzenia robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP –E004.
5. Na skrzyżowaniach i zблиzeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie Sp.zo,o prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności , sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie Sp.zo.o (zgłoszenie pisemnie , telefoniczne lub pocztą elektroniczną)
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla z inventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych .

UWAGI : tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 311 95 65 Dział Realizacji Usług Karłino
ul. Moniuszki 8 A

Andrzej Filipiak
DRU Karłino

URZĄD MIEJSKI
75 007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
BIUROŁĄ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Protokół z narady koordynacyjnej
z udziałem Zarządu Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
i Zarządu Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
z dnia 26 września 2017 r.

2017 -12- 15
I-G. 0630. 338. 2017.A7
Z up. Prezydenta Miasta Koszalina
mgr inż. Adam Jajłowski
GŁÓWNY SPECJALISTA
działu przewodnictwa i rozdziału energii

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

znak sprawy: Ga - I.G. 0020.338.2017.H
Z up. Prezidenta Miasta Koszalina: **GŁÓWNY SPECJALISTA**
podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej
mgr Adam Jalyński

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR 338

Z DNIA 24.11.2017

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, **gazownia.koszalin@psgaz.pl**
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.**
5. Rury osłonowe
 - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
 - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
 - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z **ST-IGG-1003:2015**.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany przyłącza gazu uzgodnić branżowo w Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Zbigniew Tkaczyk
(094) 3484154

Mistrz Sieci i Instalacji

Zbigniew Tkaczyk



Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Koszalin, 08.12.2017r.

Załącznik do ZUDP – GK-I-6.6630. 338.2017.AJ

Warunki techniczne wykonania zblizenia i skrzyzowania rurociagów kablowych i linii swiatlowodowych Gminy Miasto Koszalin z projektowanymi sieciami.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastruktura telekomunikacyjna zachowac odleglosci wynikajace z polskich norm oraz norm branzowych. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto Koszalin mozliwe sa z zachowaniem minimalnej odleglosci pomiedzy najblizszymi brzegami elementow istniejacej infrastruktury teletechnicznej i projektowanych sieci wynoszacej 0,5m. Wszelkie zblizenia sieci na odleglosc ponizej 0,5m nalezy budowac w kategorii skrzyzowania.
2. Przed przystapieniem do prac zaleca sie lokalizacje rurociagów/linii swiatlowodowych Gminy w terenie, ktora nalezy przeprowadzic z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna rurociagów kablowych i linii swiatlowodowych oraz wykonanie wykopów próbnych lub detekcje kabla lokalizacyjnego.
3. W punktach skrzyzowań z projektowana siecia nalezy stosowac rure ochronna dwudzielna typu Arot na istniejacym rurociagu/linii swiatlowodowej. Konce rury ochronnej powinny byc wyprowadzone do osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociagu kablowego/linii swiatlowodowej, na odleglosc co najmniej 1,5m.
4. Podczas wykonywania niwelacji terenu nalezy doprowadzic do zachowania normatywnej glębokosci dla rurociagów kablowych/linii swiatlowodowych Gminy. Podczas prowadzenia robót drogowych pokrywy studni kablowych lezace w calosci lub czesciowo w chodniku nalezy niwelowac do wysokosci chodnika.
5. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskości rurociagów kablowych/linii swiatlowodowych Gminy Miasto Koszalin (odleglosc ponizej 0,5m), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed zasypaniem skrzyzowań projektowanej infrastruktury z rurociagami kablowymi/liniami swiatlowodowymi Gminy zglosic celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
6. Wszelkie prace w sasiedztwie rurociagów kablowych/linii swiatlowodowych nalezy zglosic minimum 7 dni roboczych przed ich planowanym rozpoczeciem do Wydzialu Informatyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie pisemnie, faxem lub droga elektroniczna (e-mail: sieci@um.koszalin.pl, fax. 94 34 22 478) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robót, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego.
7. Wszelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczyc i oznakowac taasma z napisem „Uwaga! Kabel swiatlowodowy”. Po zakonczeniu prac pozostawic w ziemi w stanie nienaruszonym.
8. Inwestor ponosi ^{i wykonawca} odpowiedzialnosc materialna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto Koszalin w czasie wykonywania robót oraz za szkody powstale na wskutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie jest wzne do momentu wygasnięcia opinii Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu „ZUDP”.

Urząd Miejski
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 00
Fax: (+48) 94 348 86 25
www.koszalin.pl

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina GŁÓWNY SPECJALISTA
m. p. i podpis przewodniczącego zarządu koordynacyjnej
mgr Adam Jalyński

Kierownik Referatu
Informatyczny Obsługi Miasta

mgr inż. Rafał Back

(Imię i nazwisko)

tel. 94 348 39 50

600 393 219

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Koszalinie
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 338 Z DNIA 01 GRU. 2017

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie
odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Kierownik
 Działu Dokumentacji Energetycznej

CR
 Krzysztof Draczyński

URZĄD MIEJSKI
 75-007 KOSZALIN
 Rynek Staromiejski 6-7
 DZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERSTWA I KATASTR

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
 na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
 ul. Armii Krajowej 26 w dniu:

2017. - 12 - 15
 znak sprawy CR - I-G.0630.338.2014.A7

Z up. Prezidenta Miasta Koszalin
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 podpis przewodniczącego Zarządu Energetycznego
 mgr Adam Jałynski

Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6 - 7
75-007 Koszalin
NIP669-23-85-366REGON330920802

INW.7013.29.2017.DB

Koszalin, 05.12.2017r.

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

w/m

dotyczy : „Rozbudowy ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie”.

Gmina Miasto Koszalin jako Inwestor zadania „Rozbudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie” oświadcza, że w przypadku naruszenia osnowy geodezyjnej podczas robót budowlanych zobowiązuje się do jej odtworzenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Andrzej Reinhold

URZĄD MIEJSKI
75 007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
 przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
 w dniu 2017-12-15

znak sprawy: I.G.0630.538.2017.A7
Z up. Prezidenta Miasta Koszalina
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jajęński

